

Anhydritestrich (AE) nach DIN EN 18560

Aufheizprotokoll

Bauherr: _____

Baustelle: _____

Heizungsbauer: _____

Bauleiter: _____

Jede Änderung der Vorlauftemperatur beim Aufheizen und beim Absenken der Vorlauftemperatur ist auf 5 K* genau einzutragen. Jede Prüfung auf Austrocknung ist zu protokollieren.

Heizsystem: _____ Estricheinbau am: _____

1. Aufheizen (Belegreifheizen)		
Datum	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift

2. Absenkung der Vorlauftemperatur		
Datum	Vorlauftemperatur in °C	Unterschrift

3. Belegreifheizen abgeschlossen		
Datum	Außentemperatur in °C	Unterschrift

Ort _____ Datum _____ Unterschrift Bauleiter _____

* K = Kelvin ist die wissenschaftliche Maßeinheit für Temperatur.
Eine Temperaturänderung um 5 K entspricht im allgemeinen Sprachgebrauch einer Temperaturänderung um 5 °C.